



Kontrollliste für kleine Hochbauten

Baustelle.....

NB: Falls Sie gewisse Fragen mit «Nein» beantworten, finden Sie manchmal eine Fussnote, die Sie auf nützliche Dokumente verweist, um die Situation zu verbessern. Weiterführende Dokumente finden Sie auf: www.sicuro.ch.

Hier sind nur die grundlegenden Sicherheitsmassnahmen aufgeführt. Es obliegt Ihnen, festzulegen, welche anderen Massnahmen aufgrund der Umstände notwendig sein können.

Planung / Organisation

1. Sind die Sicherheitsmassnahmen sowie ihre Vergütung im Vertrag vorgesehen (BauAV Art. 3 Abs. 2)?

Nein Teilweise Ja
Massnahmen:

.....
.....
.....



Nein Teilweise Ja
Massnahmen:

.....
.....
.....

2. Haben Sie sich vergewissert, dass sich der **Auftraggeber** (Bauherr) der Unterstützung **bewusst ist**, die er dem Unternehmen bei der Planung und Umsetzung der Sicherheitsmassnahmen gewähren muss (Art. 104 SIA 118)?

3. Haben Sie für jede Baustelle eine mit der Arbeitssicherheit betraute, kompetente Person **bestimmt** (in der Regel ist das der Polier oder Vorarbeiter). Ist sie ihrer Rolle **bewusst** (BauAV Art 4)?

Nein Teilweise Ja
Massnahmen:

.....
.....
.....



Nein Teilweise Ja
Siehe Fussnote 1)
Massnahmen:

.....
.....
.....

4. Kennen die Poliere und Vorarbeiter die **technischen Regeln** in Bezug auf die Arbeitssicherheit für die Arbeiten, die sie auszuführen haben?

5. Werden an den Bausitzungen auch Sicherheitsfragen behandelt? Ist die Koordination zwischen den Unternehmen sichergestellt?

Nein Teilweise Ja
Massnahmen:

.....
.....
.....



1) Zusammenstellung der Sicherheitsschulungen in der Deutschschweiz unter: www.sicuro.ch

Kontrollliste für kleine Hochbauten

Vorbereitung / Ausführung / Abnahme



Nein Teilweise Ja

6. Ist **Alkoholkonsum** auf der Baustelle geregelt?

Massnahmen:

.....

7. Ist das Personal mit dem folgenden PSA Material ausgerüstet und **wird dieses auch wenn immer nötig getragen**:

Nein Teilweise Ja



- Sicherheitsschuhe?

Nein Teilweise Ja

Massnahmen:

- Schutzhelm (Rohbau/ herabfallende Gegenstände)?

Nein Teilweise Ja

.....

- Schutzbrille, Atem- und Gehörschutz, Auffanggurt je nach Arbeit?

Nein Teilweise Ja

.....



Nein Teilweise Ja

Siehe Fussnote 1)
 Massnahmen:

8. Haben Sie Ihr Personal im Fall von speziellen Sicherheitsmassnahmen ausgebildet? Haben Sie darüber einen schriftlichen Nachweis aufbewahrt?

.....

9. Tragen die temporären Arbeitskräfte die PSA und sind sie über die Sicherheitsregeln Ihres Unternehmens instruiert worden?

Nein Teilweise Ja

Siehe Fussnote 1)
 Massnahmen:



.....



Nein Teilweise Ja

Siehe Fussnote 1)
 Massnahmen:

10. Ist jeder Führer von Baumaschinen oder Kranen ausgebildet (Kranführerausweis in der ganzen Schweiz obligatorisch, Maschinistenausweis in GE, VD, VS, NE)? Ist das Personal im Anschlagern von Lasten geschult?

.....

11. Sind die Sicherheitsmassnahmen im vorgesehenen oder auf der Baustelle verfügbaren **Material-Inventar** integriert?

Nein Teilweise Ja

Siehe Fussnote 1)
 Massnahmen:



.....

1) Zusammenstellung der Sicherheitsschulungen in der Deutschschweiz unter: www.sicuro.ch

Kontrollliste für kleine Hochbauten



Nein Teilweise Ja

12. Haben Sie eine Liste der Notfallnummern sowie ein vollständiges Erste-Hilfe-Set (**Apotheke**) vorgesehen?

Massnahmen:

.....

13. Bieten die Aufenthaltsräume und die sanitären Einrichtungen den **notwendigen Komfort**?

Nein Teilweise Ja

Massnahmen:

.....



Nein Teilweise Ja

14. Ist die **Sicherheit des Publikums** und der Arbeiter auf den Durchgangswegen gewährleistet? Ist die Baustelle eingezäunt?

Siehe Fussnote 2)

Massnahmen:


.....

15. Erfolgen die **Erdarbeiten** fachgerecht durch ein kompetentes Unternehmen? Ist die Baugrube gesichert?

Nein Teilweise Ja

Massnahmen:

.....



Nein Teilweise Ja

16. Ist der **Schwenkbereich** des Schnellmontagekrans eingezäunt und wird die Materiallagerung vermieden, um die Anwesenheit von Arbeitern zu vermeiden?

Massnahmen:

.....

17. Bleiben die Zugänge zur Baustelle, die Leitern und die **Durchgangswege** frei und sicher?

Nein Teilweise Ja

Massnahmen:

.....



2) Die Sicherheitstafeln können bei der HG Commerciale bestellt werden

Kontrollliste für kleine Hochbauten



Nein Teilweise Ja

Massnahmen:

.....

18. Ist die Lagerung der Materialien und der Ausrüstungen sicher und ist ein hindernisfreier Verkehr möglich?

19. Sind die **Seitenschutzeinrichtungen** ab einer Höhe von 2 m montiert (Deckenränder, Bodenöffnungen, Treppen, Arbeitsgerüste und Laufstege)?

Nein Teilweise Ja

Massnahmen:

.....



Nein Teilweise Ja

Massnahmen:

.....

20. Erfolgt die **Aufschüttung** vor dem Abschluss der Ausführung der Wände des Erdgeschosses, um ab einer Höhe von 3 m die Montage des Gerüsts zu ermöglichen?

21. Wurde bei der Ausführung der Wände des 1. Stockwerks die Montage des **Gerüsts** vorgesehen (ab 3 m Höhe)?

Nein Teilweise Ja

Massnahmen:

.....



Nein Teilweise Ja

Massnahmen:

.....

22. Wissen die Arbeiter, dass es ihnen **verboten ist, die Schutzmassnahmen zu ändern oder zu umgehen** (und dass bei Schwierigkeiten jeder verpflichtet ist, sie richtigzustellen oder Mängel zu melden)?

23. Werden **defekte** Maschinen, Leitern und **Materialien** zur Reparatur zum Werkhof zurückgebracht?

Nein Teilweise Ja

Massnahmen:

.....



Bemerkungen:

.....

Datum: Visum: